

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 04	Číslo ZBV: 05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - Komunikace		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001
Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bačchy 141, 251 63 Všešary IČ: 00241016

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.1	0,00	141 578,50	141 578,50

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.3	-14 023,20	0,00	-14 023,20

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05	-14 023,20	141 578,50	127 555,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): 01 - Komunikace	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 04	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.1
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.03.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Batchy 141, 251 63 Všešary

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací	9	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny:

Předmět Změny: ZBV 05_Doměrky

Popis a zdůvodnění Změny:

ZBV řeší navýšení a snížení položek v rámci skutečného provedení a to na základě geodetického zaměření. Doměření se týká následujících položek: ACP 16, spojovací postřik, ACO a rigol dlážděný (viz geodetický protokol příloha č. 12 a č. 13)

Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Pověřené osobě Objednatele dopisem č. j. 25_SOD-2025-001/05 dne 29.11.2024 (příloha 08). Objednatel následně vydal, na základě stanoviska AD (příloha č. 09) a TDS (příloha 10) Akceptaci změny dopisem dne 2.12.2024 (příloha č. 11).

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.

Změnový list

Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): 01 - Komunikace	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 04	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.03.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bačchy 141, 251 63 Všešary

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací	9	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Iniciátor změny:

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Předmět Změny: ZBV 05_Doměrky

Popis a zdůvodnění Změny:

V souladu se zadávací dokumentací měl být propustek v ul. Mnichovická pouze částečně opraven, nicméně z důvodu realizace změny Díla podle ZBV 02 došlo k jeho celkovému nahrazení za nový, proto nebyly realizovány práce odpovídající výrobě, nátěru a montáži zábradlí.

Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Pověřeně osobě Objednatele dopisem č. j. 25_SOD-2024-05/009 dne 29.11.2024(příloha 08). Objednatel následně vydal, na základě stanoviska AD (příloha č. 09) a TDS (příloha 10) Akceptaci změny dopisem dne 2.12.2024 (příloha č. 11).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 05

Název stavby:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

01 / 04

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

01 Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 846 844,25

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 172 543,91	12 009 932,41	22 684 232,75	10 837 388,50

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-14 023,20	141 578,50	12 151 510,91	102,57

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 186 567,11	22 811 788,05	10 964 943,80	92,56

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 01

Skupina Změn:

1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	M2	6 855,000	7 003,000	148,000	288,00	1 974 240,00	0,00	42 624,00	2 016 864,00	42 624,00	2,159
40	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	M2	6 855,000	7 267,000	412,000	9,00	61 695,00	0,00	3 708,00	65 403,00	3 708,00	6,010
41	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	6 855,000	7 267,000	412,000	178,00	1 220 190,00	0,00	73 336,00	1 293 526,00	73 336,00	6,010
46	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	M2	54,500	68,000	13,500	1 623,00	88 453,50	0,00	21 910,50	110 364,00	21 910,50	24,771
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								3 344 578,50	0,00	141 578,50	3 486 157,00	141 578,50	4,23%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef MIKEL, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 01

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	2,200	0,000	-2,200	1 483,00	3 262,60	-3 262,60	0,00	0,00	-3 262,60	-100,000
65	91133R113	Nátěr svodidla (očistění, obroušení, nátěr antikorozní barvou)	M2	65,000	0,000	-65,000	15,00	975,00	-975,00	0,00	0,00	-975,00	-100,000
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								4 237,60	-4 237,60	0,00	0,00	-4 237,60	-100,00%
Nové položky													
165	553VP0003.N	Zábradlí trubkové vč. nátěru		0,000	-2,200	-2,200	4 448,00	0,00	-9 785,60	0,00	-9 785,60	-9 785,60	100,00%
Celkem za nové položky								0,00	-9 785,60	0,00	-9 785,60	-9 785,60	100,00%
Celkem za všechny změněné položky								4 237,60	-14 023,20	0,00	-9 785,60	-14 023,20	-330,92%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef MIKEL, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/1012 a III/1015 Všeňstary, rekonstrukce sítě

2+1+19+20	Příjezd emulvni čističa bez rezervy a DPH	24 799 000,00 Kč
	Aktuální emulvni čističa (cena stavby)	36 048 979,18 Kč
	Aktuální emulvni čističa (cena stavby) vč. DPH	43 610 264,81 Kč
3+(217)100	Procento změny příjezd emulvni čističky	145,26%
4+(251)100	Středovní vykazovací změny (Skupina 1)	0,87%
5+(281)100	Středovní změny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupky 3 a Skupky 4	7 425 475,05 Kč
7=(67)100	Středovní limitu 30% - součet Skupky 3 a Skupky 4	29,84%
8=110,3	Zákonný limit 30% pro Skupku 3 a Skupku 4	7 450 700,00 Kč

12+(1)0,15	Limit	3 710 650,00 Kč
13=(29)11	Středovní limitu v %	14,89%
14=A85(37)+38	Hodnota skupky 5	3 682 925,83 Kč

BO	ZBV č.	Název BO/P / Plošná Změny	Změny záporné (soudržné se změnami měřiv)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupky Změn												Změny záporné (soudržné se změnami měřiv)	Změny kladné	Limit 10%
						-1-		-2-		-3-		-4-		-5-						
						Výkazovací změny (Skupiny č. 1-100 sítě č. 1342018 řb.)	Změny položek (dle §22 odst. 7) sítě č. 1342018 řb.)	Změny záporné (soudržné se změnami měřiv)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (soudržné se změnami měřiv)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (soudržné se změnami měřiv)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (soudržné se změnami měřiv)			
18	17	18	19-24+25+26+27	20-24+27+30+34+38	27+19+20	33	34	35+33+34	36	37	38+37+37	39	40	40+39+40	43	44	45+43+44	47	48	50+47+48
			-1 186 567,11 Kč	12 436 546,29 Kč	11 249 979,18 Kč	0,00 Kč	141 578,59 Kč	141 578,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 186 567,11 Kč	8 612 042,16 Kč	-7 425 475,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 682 925,83 Kč	3 682 925,83 Kč
01	01	Komunikace / ZBV 01 Národná zemní plyn	-1 156 022,41 Kč	10 970 257,00 Kč	9 814 187,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 156 022,41 Kč	7 818 335,75 Kč	6 362 277,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 451 500,25 Kč	3 451 500,25 Kč
03	02	Komunikace / ZBV 02 Opatrná propustka	0,00 Kč	936 107,81 Kč	936 107,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	936 107,81 Kč	936 107,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
03	110	03 110 Vozovky v katedru Strančič / ZBV 03 Oprava propustku v ul. Strančička	0,00 Kč	285 938,38 Kč	285 938,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 930,00 Kč	54 930,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231 008,38 Kč	231 008,38 Kč
01	04	Komunikace / ZBV 04 Soudržné	-16 043,71 Kč	104 597,20 Kč	88 553,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-16 043,71 Kč	104 597,20 Kč	88 553,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01	05	Komunikace / ZBV 05 Domácky	-14 033,20 Kč	141 578,59 Kč	127 545,39 Kč	0,00 Kč	141 578,59 Kč	141 578,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-14 033,20 Kč	141 578,59 Kč	141 578,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	05
Název stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01 / 04

Doklad	počet listů
8. 08 Oznámení 7_SO 01, 100 a 110_dokončovací práce	2
9. 09 Souhlas_s_ohlasenim_zmeny_7_AD	1
10. 10 Souhlas_s_ohlasenim_zmeny_7_TDS	1
11. 11 KSÚS - Vyjádření k oznámením změny 7	1
12. 12 ZAM_3_vymery_asfalty	3
13. 13 ZAM_6_vymera_zulove_dlazby	3
Počet listů celkem	11

		0,000 ZBV 2.02: 4 = 4,000 => A												
168	139001101.N	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	0,000	85,341	85,341	594,00	0,00	0,00	50 692,55	50 692,55	50 692,55	100,00%		
		Původní množství: 0,000 ZBV 2.02: 85,341 = 85,341 => A												
169	977213613.N	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šířky řez DN 400	0,000	1,000	1,000	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	100,00%		
		Původní množství: 0,000 ZBV 2.02: 1 = 1,000 => A												
202	592270020.N	Žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	0,000	90,000	90,000	424,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	100,00%		
		Původní množství: 0,000 ZBV 2.04: 90 = 90,000 => A												
203	451315124.N	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	0,000	61,200	61,200	625,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00%		
		Původní množství: 0,000 ZBV 2.04: 90*0,68 = 61,200 => A												
204	966008212.N	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š přes 500 do 800 mm	0,000	55,000	55,000	81,40	0,00	0,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	100,00%		
		Původní množství: 0,000 ZBV 2.04: 55 = 55,000 => A												
205	122151103.N	Odkopávky a prokopávky nezapsané v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	0,000	36,000	36,000	124,00	0,00	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	100,00%		
		Původní množství: 0,000 ZBV 2.04: 90*0,8*0,5 = 36,000 => A												
		Celkem							11 846 844,25	-1 186 557,11	12 151 610,91	22 811 788,05	10 964 943,80	92,56%

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Alena Švideková
Oprávněný zástupce objednatele
alena.svidekova@ksus.cz

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
25_SOD_2024-
005/09Vyřizuje/tel.
Josef Mikel / 702 262621
Josef.mikel@msilnice.czV Praze dne
29.11.2024**Oznámení o zjištění skutečnosti č. 7 – ostatní práce – SO 01, SO 100, SO 110**Název stavby: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice (dále jen „**Stavba**“)

Vážená paní Švideková,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zhotovitel zjistil na Stavbě následující změny:

A. Změny SO 01

- Dle geodetického zaměření došlo k doměření následujících položek:
 - o ACP 16
 - o spojovací postřik
 - o ACO
 - o rigol dlážděný
- V souladu se zadávací dokumentací měl být propustek v ul. Mnichovická pouze částečně opraven, nicméně z důvodu realizace změny Díla podle ZBV 02 došlo k jeho celkovému nahrazení za nový, proto nebyly realizovány práce odpovídající výrobě, nátěru a montáži zábradlí.

B. Změny SO 100

- Dle geodetického zaměření k doměření položky rigolu dlážděného.
- Vzhledem k přesoutěžení části prací týkající se sanace podloží Objednatel zadal a následně uzavřel samostatnou smlouvu „1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny“. Předmětem této nové smlouvy bylo mimo jiné i provedení sanace podloží, která tak nahradila sanaci plánovanou v původní Smlouvě se Zhotovitelem. Z tohoto důvodu musely být původní položky sanace podloží z této Smlouvy nyní odečteny, neboť jejich plnění již proběhlo v rámci jiné smluvní zakázky Objednatel a nebylo realizováno Zhotovitelem dle původního rozsahu díla.

C. Změny SO 110

- Po realizaci a následném zaměření spádu odvodňovacího příkopu bylo z důvodu zachování minimálního 1 % spádu nutné prodloužit projektované potrubí až k úrovni stávajícího dna příkopu. Následně došlo k jeho geodetickému zaměření.
- Vzhledem k přesoutěžení (viz objekt SO 100) musely být původní položky sanace podloží z této Smlouvy nyní odečteny, neboť jejich plnění již proběhlo v rámci jiné smluvní zakázky Objednatele a nebylo realizováno Zhotovitelem dle původního rozsahu díla.

Zhotovitel navrhuje provést výše uvedené změny na SO 01, SO 100 a SO 110. (dále jen „**Změny**“)

Změny mají dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 250.000 Kč. Změny nemají dopad do harmonogramu.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele v co nejkratším termínu o vydání souhlasu se Změnami, pokynu k provedení prací odpovídající Změnám a k vypracování ZBV.

Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsáním postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9


Josef Mikel
Zástupce Zhotovitele
M-SILNICE a.s.


Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení zhotovitele ze dne 29. 11. 2024 se týká skutečně provedených výměr konstrukcí SO 01, SO 100 a SO 110.

Tato změna zohledňuje rozdíly zaměřeného skutečného provedení oproti soupisu prací PDPS. Rozdíly budou doloženy geodetickým protokolem.

Za AD souhlasím:



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605 

V Praze dne 2. 12. 2024

Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká navýšení a snížení výměr položek v rámci skutečného provedení SO 01 Komunikace, SO 100 Vozovky v katastru Všestar, SO 110 Vozovky v katastru Strančic.

Změny množství výměr budou prokázány na základě měření skutečného provedení konstrukcí v souladu se zadávací dokumentací stavby (ZDS).

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 29.11.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS v Praze 2.12.2024:



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605 43

Tomáš Barták

Číslo jednací:
Spisová značka:
V Říčanech dne 2. 12. 2024

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 93 Pardubice

**Věc: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice
Vyjádření se k předloženému Oznámení o zjištění skutečnosti č. 7**

Vážení,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice**“, je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení o zjištění skutečnosti od společnosti M-Silnice a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S úctou


Ing. Alena Švideková

Projektový manažer

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (94)
příspěvková organizace

Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Přílohy:

1. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice – ostatní práce, ze dne 29. 11. 2024

Všestary, Rekonstrukce Strančická - Hrdinů Zaměřovací protokol č. 3

zakázkové číslo: 59/2024

Datum měření: 06/2025

Popis prací:

Bylo zaměřeno skutečné provedení stavby a vyhotovena geodetická dokumentace z nichž byly vypočteny výměry asfaltové vrstvy v jednotlivých ulicích.

Použité přístroje: Trimble R12i

Přesnost měření:

Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_x a výšce výšková směrodatná odchylka σ_z . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.04\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v.16.83

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:500

Výměry asfaltů:

Mnichovická = 2805 m²
vjezd ZD = 264 m²

Říčanská = 4198 m²

Strančická = 6825 m²

Přílohy: situace zaměření



Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Převzal dne: _____

Zpracoval: Ing. Ondřej Hovorka

Předal dne: 13.10.2025 č.j.: 98/2024

Jméno: _____

Jméno: Ing. Lukáš Weiss


Podpis: _____

Podpis: _____

č.j.: 98/2024
datum: 10.10.2025

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Zaměřil:	Ing. Ondřej Hovorka	PRAGEMA s.r.o. geodetická kancelář Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4
Zpracoval:	Ing. Ondřej Hovorka	
Účelně oprávněný zeměměřický inženýr:	Ing. Lukáš Weiss	
Akce:	Všeřtary, rekonstrukce Strančická – Hrdinů	Formát: 10 x A4 Datum: 10/2025 Číslo zak.: 59/2024 Měřítko: Část č.: 1:300 1
Příloha:	Geodetická dokumentace skutečného provedení	



LEGENDA	
	ASFALT
	VODÍČÍ LINE
	ŽULOVÁ DLAŽBA
	ČERVENÁ DLAŽBA 600mm
	ODLÁŽEŇÍ PROPUSTKU ŽULOVOU DLAŽBOU
	SEDA DLAŽBA 600mm
	SEDA DLAŽBA 800mm
	SLEPEČKA DLAŽBA 600mm
	SLEPEČKA DLAŽBA 800mm
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	POLYMERBETON ŽLAB
	OBRUBA PARKOVÁ 5cm
	OBRUBA PARKOVÁ 8cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 10cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 15cm

č.j.: 98/2024
datum: 10.10.2025


Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Zaměřil: Ing. Ondřej Havorka
Zpracoval: Ing. Ondřej Havorka
Účelně oprávněný
zeměměřičský inženýr
Ing. Lukáš Weiss

PRAGEMA s.r.o.
geodetická kancelář
Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4

Formát: 10 x A4
Datum: 10/2025
Číslo zak.: 59/2024
Měřítko: Část č.:
1:300 2

Ákce:
**Všestary,
rekonstrukce Strančická – Hrdinů**
Příloha:
Geodetická dokumentace skutečného provedení



LEGENDA	
	ASFALT
	VODÍČÍ LINE
	ZULOVÁ DLAŽBA
	ODLAŽDĚNÍ PROPUSKUI ZULOVOU DLAŽBOU
	ČERVENÁ DLAŽBA 600mm
	ŠEDÁ DLAŽBA 600mm
	ŠEDÁ DLAŽBA 800mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 600mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 800mm
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	POLYMERBETON ŽLAB
	OBRUBA PARKOVÁ 5cm
	OBRUBA PARKOVÁ 8cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 10cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 15cm

Všestary, Rekonstrukce Strančická - Hrdinů Zaměřovací protokol č. 6

zakázkové číslo: 59/2024

Datum měření: 06/2025

Popis prací: Bylo zaměřeno skutečné provedení stavby a vyhotovena geodetická dokumentace z nichž byla vypočtena výměra žulové dlažby

Použité přístroje: Trimble R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} a výšce výšková směrodatná odchylka σ_z . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.04m$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v.16.83

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:500

Výměry žulové dlažby:

Mnichovická: 57,5 m²

Strančická: 155,5 m²

Říčanská: 10,5 m²



Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesností odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Převzal dne: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Zpracoval: *Ing. Ondřej Hovorka*

Předal dne: 07.11.2025

Jméno: _____

Podpis: _____


č.j.: 98/2024

Ing. Lukáš Weiss

č.j.: 98/2024
datum: 10.10.2025

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Zaměřil:	Ing. Ondřej Hovorka	PRAGEMA s.r.o. geodetická kancelář Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4
Zpracoval:	Ing. Ondřej Hovorka	
Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:	Ing. Lukáš Weiss	
Akce:	Všeřtary, rekonstrukce Strančická – Hrdinů	Formát: 10 x A4 Datum: 10/2025 Číslo zak.: 59/2024 Měřítko: Část č.: 1:300 1
Příloha:	Geodetická dokumentace skutečného provedení	



LEGENDA	
	ASFALT
	VODÍČÍ LINE
	ŽULOVÁ DLAŽBA
	ČERVENÁ DLAŽBA 600mm
	ODLÁŽEŇÍ PROPUSTKU ŽULOVOU DLAŽBOU
	ŽLTÁ DLAŽBA 600mm
	ŽLTÁ DLAŽBA 800mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 600mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 800mm
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	POLYMERBETON ŽLAB
	OBRUBA PARKOVÁ 5cm
	OBRUBA PARKOVÁ 8cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 10cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 15cm

č.j.: 98/2024
datum: 10.10.2025


Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Zaměřil: Ing. Ondřej Havorka
Zpracoval: Ing. Ondřej Havorka
Účelně oprávněný zeměměřičský inženýr: Ing. Lukáš Weiss

PRAGEMA s.r.o.
geodetická kancelář
Na Pankraci 1618/30
140 00 Praha 4

Objekt: **Všestary, rekonstrukce Strančická – Hrdinů**
Příloha: Geodetická dokumentace skutečného provedení

Formát: 10 x A4
Datum: 10/2025
Číslo zak.: 59/2024
Měřítko: 1:300
Část č.: 2



LEGENDA	
	ASFALT
	VODÍČÍ LINE
	ZULOVÁ DLAŽBA
	ODLAŽDĚNÍ PROPUSKUVÍ ZULOVOU DLAŽBOU
	ČERVENÁ DLAŽBA 600mm
	ŠEDÁ DLAŽBA 600mm
	ŠEDÁ DLAŽBA 800mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 600mm
	SLEPEČKÁ DLAŽBA 800mm
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	POLYMERBETON ŽLAB
	OBRUBA PARKOVÁ 5cm
	OBRUBA PARKOVÁ 8cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 10cm
	OBRUBA SILNIČNÍ 15cm