


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	AMAR INSTALACE S.R.O. se sídlem: Ondřejovská 343, 251 64 Struhařov	
Změnový list Obec Všešary, Jaroslava Bařchy 141 251 63 Všešary	vystavil :	Datum: 25.9.2024
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Oprava dešťové kanalizace.</p> <p>Místo stavby : Obec Všešary kat. úz. Všešary u Říčan ulice Říčanská a Mnichovická</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o skutečný rozsah prací dle přiloženého aktualizovaného výkazu výměr a rozpočtu ke dni 25.9.2024. Provedené práce nebylo možné předpokládat a jejich nutnost byla zjištěna po odkrytí stávajícího stavu opravovaného trubního vedení. Tuto skutečnost nebylo možno v zadání předpokládat.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	522.747,-	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
522.747 Kč	Povrchy chodníků do 14 dnů od výzvy zhotovitele.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá zadávací dokumentace pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Obec Všešary Jaroslava Bařchy 141 251 63 Všešary -1-	AMAR INSTALACE s.r.o. Ondřejovská 343, 251-64 Struhařov IČ: 27120392, DIČ: CZ27120392	
Datum: 25-09-2024	Datum: 25-09-2024	